



05 de octubre de 2017

Dr. Salvador A. Malo Álvarez

Dirección General de Educación Superior Universitaria
 Subsecretaría de Educación Superior
 P r e s e n t e .-

Por medio de la presente, se informa el avance de las obras apoyadas con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así mismo se hace entrega del formato solicitado con la información requerida con fecha de corte al 30 de septiembre del año en curso.

Las obras concluidas son:

FAM 2012

Unidad Regional	Meta	Inversión Autorizada
Obregón Náinari	Edificio de cubículos y aulas (Náinari)	\$ 2,500,000.00
Navojoa	Edificio de aulas (Navojoa Sur)	\$ 3,000,000.00
Obregón Náinari	Remodelación e instalación de Aire Acondicionado de Laboratorio de Ingeniería Civil LV-800 Unidad Obregón Campus Náinari	\$ 5,012,062.58
Guaymas	Edificio de Laboratorio de Gastronomía (Guaymas)	\$ 2,500,000.00

FAM 2013

Unidad Regional	Meta	Inversión Autorizada
Obregón Náinari	Laboratorio Integral de Ingeniería Electromecánica y Mecatrónica en la Unidad Náinari	\$ 13,229,884.18

FAM 2014

Unidad Regional	Meta	Inversión Autorizada
Obregón Náinari	Construcción del Centro integral para Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos de la DES: Recursos Naturales	\$ 14,119,999.00

FAM 2015

Unidad Regional	Meta	Inversión Autorizada
Navojoa Sur	Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte en la Unidad Navojoa Campus Sur	\$ 9,991,620.00

Las obras apoyadas con recurso FAM que se encuentran en proceso de ejecución son:

FAM 2015

Unidad Regional	Meta	Inversión Autorizada
Guaymas	Segunda etapa de Ampliación de Biblioteca Unidad Guaymas	\$ 3,886,789.00





FAM 2016

Unidad Regional	Meta	Inversión Autorizada
Guaymas	Laboratorio de Ingeniería Industrial y de Sistemas Unidad Guaymas	\$ 8'126,822.00

FAM 2017

Unidad Regional	Meta	Inversión Autorizada
Obregón Náinari	Segunda Etapa del Laboratorio Integral de Ingeniería Electromecánica y Mecatrónica en la Unidad Náinari	\$ 10'813,746.91

Cabe mencionar que el recurso autorizado para esta obra (FAM 2017) se está ejerciendo por el ITSON, mediante convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y esta Universidad.

A continuación se enlista el resumen del avance de las obras que se encuentran en proceso de ejecución:

FAM	Obra	Avance Financiero	Avance Físico
2015	Segunda etapa de Ampliación de Biblioteca Unidad Guaymas	\$ 2'465,714.59	100%
2016	Laboratorio de Ingeniería Industrial y de Sistemas Unidad Guaymas	\$ 7'047,513.80	90%
2017	Segunda Etapa del Laboratorio Integral de Ingeniería Electromecánica y Mecatrónica en la Unidad Náinari	\$ 10'813,746.91	25%

Se le informa que en la aportación FAM 2015 para la obra "Segunda etapa de Ampliación de Biblioteca Unidad Guaymas" ya se terminó de entregar el equipamiento de TI; además se hace de su conocimiento que a la fecha de corte no se ha presentado ningún cobro por parte del contratista al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), quienes son los responsables del ejercicio de dicho recurso.

Por ultimo de hace entrega de la información específica y reporte fotográfico de los proyectos antes mencionados en el anexo enviado impreso y en archivo electrónico.

Sin otro particular, reitero mi agradecimiento a las consideraciones y atenciones brindadas.

Atentamente,

Dr. Javier José Vales García
 Rector

c.c.p. Archivo

